

## ПАСПОРТ

объекта, в отношении которого планируется проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов

по состоянию на 27 апреля 2016 г.

### 1. Наименование организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восходненская школа»  
Красногвардейского района Республики Крым

### 2. Статус объекта: существующий объект

### 3. Вид подлежащих к проведению мероприятий:

№	Тип	Количество	Планируемый объем финансового обеспечения	
			Из федерального бюджета (руб.)	Из регионального (муниципального) бюджета (руб.)
1	Капитальный ремонт	1	90 500,00	0,00
2	Приобретение оборудования	1	1 641 919,00	0,00

### 4. Общие характеристики объекта:

Проектная мощность	1370
Фактическое количество обучающихся до проведения мероприятия	530
Ожидаемое количество обучающихся после проведения мероприятия	542
Ожидаемый прирост обучающихся	12
Текущее состояние объекта	удовлетворительное

### 5. Описание каждого из планируемых к проведению мероприятий:

#### 5.6. Капитальный ремонт:

Наличие проектной документации	да
Реквизиты проектной документации	15.07.2015 №ПР-21-11/2015
Наименование организации, разработавшей проектную документацию	ООО "КрымНИОпроект"
Наименование организации, утвердившей проектную документацию	ГАУ РК "Госстройэкспертиза"
Наличие заключений экспертизы по проектной документации	да
Реквизиты заключения экспертизы по проектной документации	15.11.2015 №91-1-6-1066-15
Наименование организации, выдавшей заключение по проектной документации	ГАУ РК "Госстройэкспертиза"
Наличие заключений экспертизы по сметной документации	да
Реквизиты заключения экспертизы по сметной документации	15.11.2015 №91-1-6-1066-15
Наименование организации, выдавшей заключение по сметной документации	ГУП РК "Госстройэкспертиза"
Наличие выбранного в установленном законодательством порядке подрядчика	да
Наименование подрядчика	ООО "Терра-Строй 1"
Информация о порядке произведенного выбора подрядчика	В соответствии с постановлением СМ Республики Крым №25 от 04.02.2015 (с изменениями). Комиссионно, сбор предложений
Наличие заключенного контракта на проведение мероприятий	Да
Реквизиты заключенного контракта	№21-11/2015 от 16.11.2015
Стороны контракта	МБОУ "Миролюбовская школа" и ООО "Терра Строй 1"
Срок исполнения по контракту	20.12.2015

Цена контракта (руб.)	89 000,00
Стоимость оплаченных по контракту работ (руб.)	55 862,00
Остаток подлежащих оплате работ (руб.)	0,00
Процент готовности	100,00

## Укрупненное техническое задание

№	Группа работ	Объем работ		Срок проведения работ	
		Количественная характеристика	Измерение	Дата начала	Дата окончания
1	Устройство пандуса	55 862,00	1.0	16 ноября 2015 г.	20 декабря 2015 г.

## 6.7. Приобретение оборудования:

Наличие выбранного в установленном законодательством порядке подрядчика	да
Наименование подрядчика	ЗАО "Проектно-внедренческий центр "Развитие образования и социальной среды"
Информация о порядке произведенного выбора подрядчика	Решение межведомственной рабочей группы по утверждению технических характеристик на приобретение специального оборудования для общеобразовательных организаций и заключение договоров на его приобретение (протокол заседания №4 от 23.10.2014)
Наличие заключенного контракта на проведение мероприятий	да
Реквизиты заключенного контракта	№7 от 27.10.2014
Стороны контракта	Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым и ЗАО "Проектно-внедренческий центр "Развитие образования и социальной среды"
Срок исполнения по контракту	01.04.2015
Цена контракта (руб.)	1 641 919,00
Стоимость оплаченных по контракту работ (руб.)	1 641 919,00
Остаток подлежащих оплате работ (руб.)	0,00
Процент готовности	100,00

## Укрупненное техническое задание

№	Группа оборудования, инвентаря, мебели	Объем оборудования		Срок поставки и монтажа	
		Количественная характеристика	Измерение	Дата начала	Дата окончания
1	Сенсорная комната	388 040,00	1	27 октября 2014 г.	1 июня 2015 г.
2	Кабинет логопеда	751 324,00	1	27 октября 2014 г.	1 июня 2015 г.
3	Кабинет психолога для детей с нарушениями интеллекта	134 892,00	1	27 октября 2014 г.	1 июня 2015 г.
4	Комплект оборудования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата	367 663,00	1	27 октября 2014 г.	1 июня 2015 г.

## 8. Объем финансирования, подлежащий выделению в рамках субсидии:

Из федерального бюджета (руб.): 1 732 419,00

Из регионального (муниципального) бюджета (руб.): 0,00

## 9. Срок завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию:

№	Тип	Срок ввода в эксплуатацию	Удельный вес общеобразовательной организации в общем количестве общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации
1	Капитальный ремонт	20 декабря 2015 г.	0,18
2	Приобретение оборудования	30 сентября 2015 г.	0,18

**10. Характеристика значимости объекта:** Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных учреждениях

Директор школы



И.С. Зуйкина

Главный специалист управления образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым



М.П.

Ю.В. Крутихина

Инженер по надзору за строительством- ведущий специалист МКУ "Центр обслуживания учреждений образования"

Красногвардейского района



М.П.

Н.Н. Гурин